

Số: /TB-YTST

Sơn Trà, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá: đi dòi phòng máy chủ

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang có nhu cầu đi dòi phòng máy chủ từ tầng 3 của khu 3 tầng sang tòa nhà mới 9 tầng. Kính mời quý tổ chức, quan tâm có đủ năng lực và kinh nghiệm vui lòng chào giá. Nội dung công việc có phụ lục đính kèm.

Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

- Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
- Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 3, số 1118 Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Hạn cuối nhận báo giá: 14h ngày 29/11/2022
- Số điện thoại liên hệ 02363946869 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.

Hồ sơ chào giá gồm:

- Bảng báo giá;
- Hồ sơ chứng minh ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực cung cấp dịch vụ.
- Bảng báo giá phải có ngày tháng báo giá, thông tin % thuế VAT;
- Giá chào đã bao gồm đầy đủ, các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc (để báo cáo);
- Tổ CNTT (đăng website)
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Nam

PHỤ LỤC
KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

(Đính kèm Thông Báo số: /TB-YTST ngày tháng 11 năm 2022
của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
1	Kiểm tra và tháo 3 server và 1 máy workstation khỏi tủ rack.	Lần	1
2	Kiểm tra và tháo 03 UPS khỏi tủ rack.	Lần	1
3	Kiểm tra và tháo 01 Switch cisco khỏi tủ rack. Backup cấu hình trước khi tháo.	Lần	1
4	Kiểm tra và tháo hệ thống giám sát ra vào phòng data center.	Lần	1
5	Kiểm tra và tháo hệ thống lưu trữ Synology khỏi tủ rack. Thực hiện backup dữ liệu (nếu cần thiết).	Lần	1
6	Kiểm tra và tháo hệ thống cân bằng tải (load Balacing).	Lần	1
7	Tháo camera giám sát trong phòng datacenter	Lần	1
8	Kiểm tra và tháo các thiết bị kết nối: converter, hộp nối cáp quang, ...	Lần	1
9	Di dời tủ rack 43U đến vị trí mới.	Lần	1
10	Lắp đặt 03 server, 01 máy trạm vào vị trí mới của phòng data center. Xử lý các sự cố phát sinh (nếu có). Đảm bảo hệ thống hoạt động như ban đầu.	Lần	1
11	Lắp đặt 03 UPS vào vị trí mới của phòng data center. Double check UPS.	Lần	1
12	Lắp đặt và xử lý sự cố (nếu có) Switch Cisco vào phòng Data Center mới	Lần	1
13	Lắp đặt và xử lý sự cố (nếu có) thiết bị cân bằng tải vào phòng Data Center mới.	Lần	1
14	Lắp đặt hệ thống lưu trữ Synology vào phòng Data Center mới. Khôi phục các kết nối đến các máy chủ như ban đầu.	Lần	1

15	Lắp đặt hệ thống cân bằng tải vào phòng Data Center mới. Khôi phục kết nối đến các Router đảm bảo cân bằng tải cho hệ thống mạng.	Lần	1
16	Lắp đặt lại hệ thống camera cho phòng Data Center.	Lần	1
17	Kết nối hệ thống nguồn các máy chủ theo phương án dự phòng: 1 nguồn nối đến UPS và nguồn còn lại nối đến lưới điện quốc gia.	Lần	1
18	Lắp đặt hệ thống giám sát ra vào phòng data center.	Lần	1

datlq1-29/11/2022 16:21:38-datlq1-datlq1-datlq1